



Comune di Osimo

Dipartimento del Territorio - Settore Lavori Pubblici

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' A SEGUITO DELL'EMERGENZA MALTEMPO DEL 18 SETTEMBRE 2024
Ditta: MULTISERVICE OSIMO s.r.l.

COMMITTENTE: Comune di Osimo

Data, 27 SET. 2024


IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA <nessuna> (SpCat 0) MULTISERVICE OSIMO s.r.l. (Cat 9)							
1 28.01.003.00 7	Autocarro con cassone ribaltabile. Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico ... specializzato Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 13000 kg e portata utile 9000 kg 19/09/2024 (Via S. Giovanni, Via Mazzo, Via Fontanelle dell'Abbadia, zona industriale Osimo Stazione lato Via industria, Via S. Giovanni, Via Mazzo) 20/09/2024 (Via Fontanelle dell'Abbadia, completamento Via San Giovanni, Via Casone, Via Maestri del Lavoro) 23/09/2024 (Via Parini, strade e piazzali Via Edison, Via Volta, iniziato Via Volta n°26) *(par.ug.=1,00+4,5) 25/09/2024 (Via Volta n°26 completamento) *(par.ug.=1,00+1)					1,00 1,50 5,50 2,00		
	SOMMANO h					10,00	39,20	392,00
2 28.03.003.00 1	Pala caricatrice gommata con motore Diesel; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a ca ... nale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Potenza netta al volano 75 HP (55 KW) 19/09/2024 (Via S. Giovanni, Via Mazzo, Via Fontanelle dell'Abbadia, zona industriale Osimo Stazione lato Via industria, Via S. Giovanni, Via Mazzo) 20/09/2024 (Via Fontanelle dell'Abbadia, completamento Via San Giovanni, Via Casone, Via Maestri del Lavoro) 23/09/2024 (Via Parini, strade e piazzali Via Edison, Via Volta) 24/09/2024 (Via Volta n°26 completamento) 25/09/2024 (Via Volta n°26 completamento) *(par.ug.=2,00+6)					5,50 9,50 10,00 9,50 8,00		
	SOMMANO h					42,50	36,03	1.531,28
3 28.04.001.00 2	Operaio specializzato 19/09/2024 (manodopera) *(par.ug.=5,50+2,5) 20/09/2024 (manodopera) 23/09/2024 (manodopera) 24/09/2024 (manodopera) 25/09/2024 (manodopera) *(par.ug.=2,00+4) conduzione automezzi *(par.ug.=2,00+2) Vedi voce n° 1 [h 10.00] Vedi voce n° 2 [h 42.50]	8,00				8,00 11,00 10,00 11,00 6,00 4,00 10,00 42,50		
	SOMMANO h					102,50	30,44	3.120,10
	Parziale MULTISERVICE OSIMO s.r.l. (Cat 9) euro							5.043,38
	Parziale LAVORI A MISURA euro							5.043,38
	TOTALE euro							5.043,38
	Data, _____ Il Tecnico _____							
	A RIPORTARE							

*Viso con contratto in Accordo
Dubbio 2/*

MULTISERVICE OSIMO s.r.l.
Via di Jesi, 56 - 60027 OSIMO (AN)
Cell. 340/2414965 - 329/3466383
P. IVA 02768300424

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPORTO	
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
A) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura euro	5.043,38
a detrarre oneri della sicurezza inclusi nei prezzi euro	201,74
importo oggetto di ribasso euro	4.841,64
importo ribasso 2% euro	96,83
importo al netto del ribasso euro	4.744,81
importo lavori affidati euro	4.946,55
(B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
I.V.A. 22% euro	1.088,24
contributo A.N.A.C. euro	0,00
Sommano (B) euro	1.088,24
TOTALE (A+B) euro	6.131,62
Data, 27 SET. 2024	
 <p>Il Tecnico</p>	
A RIPO RTARE	